

Info nr. 2 – Separatkloakering i Bælum (etape 4)

Kloakprojektet er nu i gang i Nørregade, og arbejdet her afsluttes omkring 1. august.

For de andre vejstrækninger har entreprenøren udarbejdet en opdateret tidsplan, som er vist nedenfor.

Vej	Udførelsesperiode i 2018
Nørregade	Afsluttes i uge 31
Støberivej/Sandtoften	Uge 34 – 42
Savværksvej	Uge 32 – 33 (afhængig af løsning med fjernvarme)
Skovhusevej	Uge 32 – 42
Afslutning	Uge 43 - 44

I takt med at kloakarbejdet udføres på de enkelte veje, vil hver ejendom forinden få besøg af Rebild Forsyning for, at der kan laves aftale om placering af skelbrønde på den enkelte ejendom.

Spørgsmål:

Du kan læse mere om projektet på www.rebildforsyning.dk, og hvis du har spørgsmål til projektet, kan følgende kontaktes:

Tilsynsførende uge 30-44: COWI, Heidi Ina Madsen, tlf. 60 88 22 72

Tilsynsførende uge 28 og 29: COWI, Thomas Remmer, tlf. 24 46 43 05

Rebild Forsyning: Lars Mikkelsen, tlf. 41 78 74 70