

REFERAT

- SAG:** Bestyrelsesmøde nr. 37
- MØDESTED:** Skørping, Sverriggårdsvej 3
- TIDSPUNKT:** 20. juni 2017 kl. 17.00
- DELTAGERE:** Gert Fischer
Søren Søe-Larsen (afbud)
Ole Frederiksen (deltog i pkt. 2-7)
Lars Hørsman
Klaus Anker Hansen (afbud)
Jesper Frisgaard Pedersen
Hans Peter Nissen-Petersen (deltog ikke i pkt. 3)
Morten Aaby Nielsen (referent)

1) Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Godkendt

2) Meddelelser fra formanden

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning: Orientering om pleje ved bassin i Øster Hornum og omlægning af ledning ved Kærvej som følge af placering af børnehaven taget til efterretning.

3) Garantiprovision (lukket punkt)

4) Orientering om igangværende projekter

I nedenstående gives et overblik over de større igangværende anlægsprojekter:

Høje Støvring, Byggemodning Etape 2:

Alle ledningsarbejder i byggemodningsområdet er næsten fulde og arbejdet med etablering af en pumpestation, som udføres af Xylem, igangsættes snarest.

Det samlede arbejde er planlagt afleveret primo august, men på grund af Danmarks Naturfredningsforenings påklage af en række tilladelser (ikke til Rebild Vand & Spildevand) kan færdiggørelse af byggemodningen trække ud.

Bælum, separatkloakering Etape 3:

Den tredje etape af separatkloakeringen i Bælum er igangsat. Arbejdet udføres af firmaet Per Aarsleff A/S, som afgav lavest tilbud på opgaven. Efter afholdt licitation er det udbudte projekt reduceret, således at arbejder i bl.a. Savværksvej og Nørregade udskydes til en senere etape.

Der arbejdes pt. i Skovhusevej og Rolighedsvej. Arbejdet følger tidsplanen.

Rådyret, Støvring – Byggemodning:

Der er afholdt licitationen på den samlede byggemodning, og her afgav entreprenørfirmaet Mortensen & Nymark det billigste tilbud. Rebild Vand & Spildevands andel udgør knap 9,1 mio. kr. Hertil kommer en pumpestation, rådgivning, dæksler, opmåling, jordkøb m.v., så den samlede sum forventes at lande mellem 11 og 11,5 mio. kr.

Arbejdet er planlagt opstartet i uge 25 med området nord for Kærvej. Selskabets hovedledninger i området syd for Kærvej udføres ligeledes i 2017, mens selve byggemodningen af dette område først forventes igangsat i 2018.

Inden arbejdets igangsættelse mangler dog forsat en række nødvendige tilladelser (udledning, §3-dispensation, landzone). Rebild Vand & Spildevand har fået udarbejdet en robusthedsanalyse af Mastrup Bæk for at få en vurdering af, hvorvidt kommunens generelle krav til bassiner, kan fraviges. Analysen har vist, at kravene kan lempes, hvilket medfører en reduktion i det nødvendige bassinvolumen. Rebild Kommune har givet mundtligt tilsagn til dette.

Østervænget, Støvring – Byggemodning:

På Østervænget i Støvring ønskes et projekt med 6 boliger igangsat af privat byggemodner. Rebild Vand & Spildevand har indgået aftale med byggemodner om etablering af det nødvendige spildevandssystem, og dette arbejde forventes igangsat snarest muligt.

Renovering af pumpestationer:

I 2017 er det planlagt, at en række større pumpestationer skal renoveres. Forarbejderne til dette er gennemført, og indhentning af tilbud på arbejderne ved pumpestation Dollerup, pumpestation Sørup, pumpestation Bag Kroen og pumpestation Busted er igangsat.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Beslutning: Orienteringer taget til efterretning

5) Øvrige orienteringspunkter

1) Miljøstyrelsens kontrol med selskabet renseanlæg i 2016 er modtaget. Kontrollen er foretaget på baggrund af oplysninger om renseanlæggenes udlederkrav og selskabets egenkontrolprøver, som de foreligger i den fællesoffentlige spildevandsdatabase PULS. Kontrollen omfatter 10 renseanlæg og viser for 8 af anlæggene, at alle prøver er udtaget, og alle gældende afløbskrav er opfyldt. For Hellum og Aarestrup renseanlæg er alle bindende udlederkrav overholdt, men for begge anlæg er der målt pH-værdier i afløbet, som er under 6,5. Det vejledende minimumskrav til pH er derfor ikke opfyldt.

2) Status på fælles løsning med Mariagerfjord Vand og Vesthimmerlands Vand.

3) Politisk aftale mellem alle Folketingets partier nu indgået således, at forsyningsselskaber kan overtage inddrivelsesopgaver fra SKAT. Skatteministeriet skal nu udarbejde en model for dette sammen med bl.a. KL og Forsyningsselskaberne. Som en del af aftalen indføres en afskrivningsmodel for gældsposter med tvivlsom retskraft (gældsposter fra før 19. november 2015).

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Beslutning: Orienteringer taget til efterretning

6) Næste møde

Jf. mødeplan 2017 er næste møde den 12. september 2017 kl. 17.

Indstilling:

At mødet afholdes jf. mødeplanen

Beslutning: Godkendt

7) Eventuelt

Beslutning: Hans Peter Nissen-Pedersen ønsker på næste bestyrelsesmøde en fornyet drøftelse af selskabets muligheder for at præge/sikre udviklingen på vandforsyningsområdet.